

四川阿依郎食品有限责任公司食品生产线项目 建设项目竣工环境保护验收意见

2023年1月10日,业主单位根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求成立了项目验收工作组,验收工作组由四川阿依郎食品有限责任公司(建设单位)、四川优千胜环境工程有限公司(验收报告编制单位)和邀请的技术专家组成。验收工作组在项目所在地会议室召开了建设项目竣工环境保护验收会,进行了现场查看和资料查阅,并对照检查了验收监测报告。

根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

四川阿依郎食品有限责任公司位于四川省成都市简阳市简新大道南路1251号,项目占地面积为16855m²,属于其他农副食品加工类项目,项目目前建设有固定饮料生产线1条、液体红糖生产灌装线1条(本次验收内容),可年产2000吨固体饮料、1000吨液体红糖。凉糕生产线1条及黄豆伴侣及冰粉伴侣生产线1条未建设(不在本次验收范围内)。

(二)建设过程及环保审批情况

建设单位委托四川优千胜环境工程有限公司于2022年3月编制完成《四川阿依郎食品有限责任公司食品生产线项目环境影响报告表》,并于2022年3月30日取得了成都市简阳生态环境局出具的《关于四川阿依郎食品有限责任公司食品生产线项目环境影响报告表的批复》(简环评审(2022)12号)。

(三)投资情况

项目计划总投资4000万元,其中环保投资39.7万元,环保投资比例0.99%。

(四)验收范围

项目于2022年4月开始建设,2022年12月建成固体饮料生产线1条和液

体红糖生产灌装线 1 条。本次竣工验收内容为固体饮料生产线、液体红糖生产灌装线及其配套的环保设施等。

二、工程变动情况

项目凉糕生产线 1 条及黄豆伴侣及冰粉伴侣生产线 1 条未建设,其余主体工程及辅助工程与环评阶段基本一致。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号)和《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函[2020]688 号)有关规定,项目不构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目产生的废水包括设备清洗废水、地面清洁废水、食堂废水、生活污水;项目设备清洗废水、地面清洁废水经设置的一体化污水处理设备处理后排入市政污水管网进入污水处理厂;生活污水与经隔油处理后的食堂废水排入预处理池处理后排入市政污水管网进入污水处理厂。

(二) 废气

固体车间粉尘产生工序均设置在密闭房间内,通过排风口负压抽出粉尘,再经布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放;天然气锅炉采用低氮燃烧器燃烧后通过 15m 的排气筒排放;喷码废气无组织排放。

(三) 噪声

本项目运营期噪声主要来源于机械设备产生的噪声,通过选用低噪声设备、厂房隔声、加强设备保养等措施降低噪声对声环境的影响。

(四) 固体废弃物

固体饮料废气设施收集粉尘收集后作为原料回用;红糖滤渣、生活垃圾、污水处理设施污泥交由当地环卫部门统一清运处理。食堂隔油池废油、餐厨垃圾交由资质单位处置或其他可行处置措施。废包装材料集中收集后外售。废墨盒集中收集后交由有资质单位处理(企业后期拟采用激光喷码后,将不再产生该类废物)。

四、环境保护设施调试效果

(一) 污染物排放情况

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》,项目污染物排放情况如下:

1、废气

验收监测期间，项目有组织排放废气污染物和无组织排放废气污染物排放监控浓度限值均满足相关标准限值要求。

2、废水

验收监测期间，氨氮、总磷排放浓度值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准限值；其余监测指标排放浓度值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值。

3、噪声

验收监测期间厂界噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类排放限值标准。

五、验收结论

综上所述，验收工作组建议四川阿依郎食品有限责任公司食品生产线项目建设项目竣工环境保护企业自主验收合格。

六、后续要求

- 1、加强环保设备的日常管理和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放。
- 2、加强危废的收集与贮存，规范危废贮存、转移处置全过程管理。建议项目后期可采用激光喷码工艺。

七、验收人员信息

详见附表《四川阿依郎食品有限责任公司食品生产线项目 建设项目竣工环境保护验收人员信息表》。

四川阿依郎食品有限责任公司

2023 年 1 月 10 日